

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

DIVERSAS RUAS NOS CONJUNTOS: CRUZEIRO DO SUL, GURIATÁ, MARIO MAFRA, CHICO MENDES 1, CHICO MENDES 2, HÉLIO VASCONCELOS E MARGARIDA  
PROCÓPIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES TOTAIS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$	574.700,93	R\$	63.906,74	R\$	63.849,27	R\$	63.849,27	R\$	63.849,27	R\$	63.849,27
		%	3,30%		11,12%		11,11%		11,11%		11,11%		11,11%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	195.423,83	R\$	195.423,83	R\$	-						
		%	1,12%		100%								
3	TERRAPLENAGEM	R\$	256.971,86	R\$	51.394,37	R\$	77.091,56	R\$	64.242,97	R\$	38.545,78	R\$	25.697,19
		%	1,48%		20%		30%		25%		15%		10%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$	12.357.392,56			R\$	2.471.478,51	R\$	2.471.478,51	R\$	2.471.478,51	R\$	1.235.739,26
		%	71,02%				20%		20%		10%		10%
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	3.710.692,70	R\$	371.069,27	R\$	556.603,91	R\$	556.603,91	R\$	371.069,27	R\$	371.069,27
		%	21,33%		10%		15%		15%		10%		10%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	304.484,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		R\$
		%	1,75%								0%		
TOTAL		R\$	17.399.666,75	R\$	681.794,21	R\$	3.169.023,25	R\$	3.156.174,66	R\$	2.944.942,83	R\$	1.696.354,99
		%	100,00%		3,92%		18,21%		18,14%		16,93%		9,75%
TOTAL ACUMULADO		R\$	17.399.666,75	R\$	681.794,21	R\$	3.850.817,46	R\$	7.006.992,12	R\$	9.951.934,95	R\$	11.648.289,94
		%	100,00%		3,92%		22,13%		40,27%		57,20%		66,95%