

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

Obra: Ampliação da Escola Municipal Luigi Bauduco
Município: Rio Largo/Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	TOTAIS
REFORMA ÁREA EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.568,98	100%				100%
			21.568,98				R\$ 21.568,98
2.0	PINTURA	R\$ 76.029,34	80%	20%			100%
			60.823,47	15.205,87			R\$ 76.029,34
3.1	PORTAS DE ALUMINIO	R\$ 18.704,10	30%	70%			100%
			5.611,23	13.092,87			R\$ 18.704,10
3.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.203,18	20%	80%			100%
			440,64	1.762,54			R\$ 2.203,18
3.3	JANELAS DE ALUMINIO	R\$ 22.031,38	30%	70%			100%
			6.609,41	15.421,97			R\$ 22.031,38
3.4	VIDROS	R\$ 14.076,46	30%	70%			100%
			4.222,94	9.853,52			R\$ 14.076,46
4.0	FECHAMENTOS	R\$ 54.358,47	50%	50%			100%
			27.179,24	27.179,24			R\$ 54.358,47
5.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 16.005,73	40%	60%			100%
			6.402,29	9.603,44			R\$ 16.005,73
AMPLIAÇÃO ÁREA NOVA							
8.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 3.278,38	100%				100%
			3.278,38				R\$ 3.278,38
9.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - RADIER	R\$ 37.147,59	100%				100%
			37.147,59				R\$ 37.147,59
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS	R\$ 40.851,88		100%			100%
				40.851,88			R\$ 40.851,88
11.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 16.728,38		80%	20%		100%
				13.382,70	3.345,68		R\$ 16.728,38
12.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 207.524,79		50%	50%		100%
				103.762,40	103.762,40		R\$ 207.524,79
3.1	PORTAS DE ALUMINIO	R\$ 10.233,66		80%	20%		100%
				8.186,93	2.046,73		R\$ 10.233,66
3.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 922,00		80%	20%		100%
				737,60	184,40		R\$ 922,00
3.3	JANELAS DE ALUMINIO	R\$ 21.310,33		80%	20%		100%
				17.048,26	4.262,07		R\$ 21.310,33
3.4	VIDROS	R\$ 9.697,27		80%	20%		100%
				7.757,82	1.939,45		R\$ 9.697,27
4.0	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 36.557,84		40%	60%	0%	100%
				14.623,14	21.934,70		R\$ 36.557,84
5.0	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA	R\$ 254.207,69		80%	20%		100%
				50.841,54	203.366,15		R\$ 254.207,69
6.0	PINTURA	R\$ 15.790,09			50%	50%	100%
					7.895,05	7.895,05	R\$ 15.790,09
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	R\$ 3.926,49		50%	50%		100%
				1.963,25	1.963,25		R\$ 3.926,49
8.0	INSTALAÇÃO SANITARIA	R\$ 7.022,16		50%	50%		100%
				3.511,08	3.511,08		R\$ 7.022,16
9.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.168,20				100%	100%
						11.168,20	R\$ 11.168,20
10.0	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	R\$ 2.302,30			50%	50%	100%
					1.151,15	1.151,15	R\$ 2.302,30
11.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	R\$ 4.253,25			50%	50%	100%
					2.126,63	2.126,63	R\$ 4.253,25
12.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA	R\$ 6.002,97			50%	50%	100%
					3.001,49	3.001,49	R\$ 6.002,97
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 26.961,84		10%	90%		100%
				2.696,18	24.265,66		R\$ 26.961,84
13.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	R\$ 23.575,42		10%	90%		100%
				2.357,54	21.217,88		R\$ 23.575,42
13.3	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 15.977,00		10%	90%		100%
				1.597,70	14.379,30		R\$ 15.977,00
14.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	R\$ 39.443,56			50%	50%	100%
					19.721,78	19.721,78	R\$ 39.443,56
15.0	MURO	R\$ 45.959,13			50%	50%	100%
					22.979,57	22.979,57	R\$ 45.959,13
16.0	CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 109.601,17				100%	100%
						109.601,17	R\$ 109.601,17
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.742,50				100%	100%
						12.742,50	R\$ 12.742,50
18.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.615,21				100%	100%
						2.615,21	R\$ 2.615,21
VALORES TOTAIS		R\$ 1.190.778,74	R\$ 173.284,17	R\$ 327.706,85	R\$ 488.352,34	R\$ 201.435,38	
VALORES TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 1.190.778,74	R\$ 173.284,17	R\$ 500.991,01	R\$ 989.343,36	R\$ 1.190.778,74	
PERCENTUAIS TOTAIS ACUMULADOS		100,00%	14,55%	42,07%	83,08%	100,00%	