

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO**  
**CONSTRUÇÃO DE UM CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NO RESIDENCIAL JARBAS OITICICA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 53.702,04	16%	16%	17%	17%	17%	17%	100%
			R\$ 8.592,326	R\$ 8.592,326	R\$ 9.129,347	R\$ 9.129,347	R\$ 9.129,347	R\$ 9.129,347	R\$ 53.702,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 66.279,91	100%						100%
			R\$ 66.279,910						R\$ 66.279,91
3	PROJETOS	R\$ 13.258,78	100%						100%
			R\$ 13.258,780						R\$ 13.258,78
4	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 88.841,56	60%	40%					100%
			R\$ 53.304,936	R\$ 35.536,624					R\$ 88.841,56
5	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 159.224,49		50%	50%				100%
				R\$ 79.612,245	R\$ 79.612,245				R\$ 159.224,49
6	COBERTA	R\$ 82.623,03			50%	50%			100%
					R\$ 41.311,515	R\$ 41.311,515			R\$ 82.623,03
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.144,76		10%	40%	40%	10%		100%
				R\$ 3.414,476	R\$ 13.657,904	R\$ 13.657,904	R\$ 3.414,476		R\$ 34.144,76
8	CONDICIONADORES DE AR	R\$ 9.415,80				50%	50%		100%
						R\$ 4.707,900	R\$ 4.707,900		R\$ 9.415,80
9	SPDA	R\$ 11.839,80					20%	80%	100%
							R\$ 2.367,960	R\$ 9.471,840	R\$ 11.839,80
10	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	R\$ 2.062,73						100%	100%
								R\$ 2.062,730	R\$ 2.062,73
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 28.713,30			20%	40%	30%	10%	100%
					R\$ 5.742,660	R\$ 11.485,320	R\$ 8.613,990	R\$ 2.871,330	R\$ 28.713,30
12	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.635,10					100%		100%
							R\$ 2.635,100		R\$ 2.635,10
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.311,34					50%	50%	100%
							R\$ 4.655,670	R\$ 4.655,670	R\$ 9.311,34
14	LAVATÓRIOS E BANCADAS EM GRANITO	R\$ 17.104,01					50%	50%	100%
							R\$ 8.552,005	R\$ 8.552,005	R\$ 17.104,01
15	PISO	R\$ 120.032,65		20%	35%	35%	10%		100%
				R\$ 24.006,530	R\$ 42.011,428	R\$ 42.011,428	R\$ 12.003,265		R\$ 120.032,65
16	ESQUADRIAS	R\$ 71.607,18				70%	30%		100%
						R\$ 50.125,026	R\$ 21.482,154		R\$ 71.607,18
17	REVESTIMENTOS	R\$ 90.091,33		20%	30%	25%	25%		100%
				R\$ 18.018,266	R\$ 27.027,399	R\$ 22.522,833	R\$ 22.522,833		R\$ 90.091,33
18	PINTURAS	R\$ 80.336,40					50%	50%	100%
							R\$ 40.168,200	R\$ 40.168,200	R\$ 80.336,40
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.948,88		40%		60%			100%
				R\$ 3.579,552		R\$ 5.369,328			R\$ 8.948,88
20	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 80.773,45					40%	60%	100%
							R\$ 32.309,380	R\$ 48.464,070	R\$ 80.773,45
21	PAISAGISMO	R\$ 6.270,54						100%	100%
								R\$ 6.270,540	R\$ 6.270,54
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.360,03						100%	100%
								R\$ 1.360,030	R\$ 1.360,03
<b>TOTAL DA OBRA</b>		R\$ 1.038.577,11	R\$ 141.435,952	R\$ 172.760,019	R\$ 218.492,498	R\$ 200.320,601	R\$ 172.562,280	R\$ 133.005,762	R\$ 1.038.577,11
<b>ACUMULADO =</b>		R\$ 141.435,952	R\$ 314.195,971	R\$ 532.688,469	R\$ 733.009,070	R\$ 905.571,350	R\$ 1.038.577,11		